

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月9日

天气: 晴

星期: 二

气温:

工程名称: 河南驻马店8MW分布式发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 对4#厂房屋面光伏组件吊装进行旁站监理, 现场安全防护措施规范到位; 2. 对4#厂房屋面组件吊装施工过程进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位; 3. 对厂房箱变基础砌体砌筑现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位.	
施 工 情 况	承包单位 河南神 华建设	施工内容及进度 1. 4#厂房屋面光伏组件共计5852块, 今日吊装1440块, 累计吊装完成2880块, 累计吊装完成50%。 2. 厂房箱变基础砌体砌筑完成60%。
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员: 张仁让, 张和.		
记录人:		总监 (总监代表):