

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月10 日

星期: 六

天气: 阴

气温: _____

工程名称: 运河神华大厦

监
理
工
作
情
况

1. 对2#厂房屋面钢结构安装进行巡视检查;
2. 对开关站室内布线进行验收

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

运河神
华大厦

1、2#厂房共计8448米。本月完成
1080米。累计完成总量5412。
完成量 64%。

其
它
事
项

无。

本日现场监理人员

张广治

张永

记录人:

总监(总监代表):