

监 理 日 记()

日期: 2011年7月2日

星期: 日

天气: 晴
气温:

工程名称: 河有桥马场分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对1#厂房2月清缺进行巡视检查; 2. 对开关站爬梯焊梯班组巡视.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河有桥 华康	1. 开关站爬梯焊梯完成10% 2. 1#厂房2月清缺完成30%.
其 它 事 项	现场施工2人员不够, 施工进度慢.	
本日现场监理人员		张广海, 王平
记录人:		总监 (总监代表):