

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 24 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 21°C

工程名称: 常德西洞庭 12mw 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 现场巡查	
施 工 情 况	施工单位 威胜能源 产业技术 有限公司	施工内容及进度 1. 达鑫 环网柜开挖基础 2. 中商国能屋面安装导轨 3. 天海农业屋面安装导轨 4. 金国通导轨架吊运 5. 金国通屋顶板拆除 6. 金国通开挖 630 基础 7. 天海农业 630 平台和 环网柜平台施工
其 它 事 项	1. 签字齐全 2. 次日开始施工	
本日现场监理人员	王发元	
记录人: 王发元	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	