

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 8 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 8-21℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子20MWp电站项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查 4#方阵敷设 4 平方电缆. 测电压完成 50%. 现检并
压站进线沟道抹灰. 浇筑室外
沟盖板.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

北京
电力
建设
公司

光伏场区: 4#方阵敷设 4 平方电缆, 测电压
完成 50%. 安装插头 70%.
7#方阵支架整改完成 80%. 共计
施工 12 人.

其
它
事
项

升压站: 今天进线沟道抹灰. 浇筑室
外沟盖板.
外线: 因村民断路. 正在办调解决.

本日现场监理人员

赵 煥 柱

记录人: 赵 煥 柱

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建