

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年 4月 12日

天气: 晴

星期: 三

气温: 5-10℃

工程名称: ~~扬州市江都区光伏发电有限公司沙河子20MW光伏电站项目~~

|                            |                                                                                |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 我方监理人员上午对进场材料加工厂进行了巡视检查, 要求现场加工人员对表面镀锌层损坏的材料单独放置处理, 下午对施工现场光伏支架安装、道路修整进行了巡视检查。 |                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br><br>江苏电力建设公司                                                           | 施工内容及进度<br>1. 桩位放点共完成350个。<br>2. 沙河子打桩孔完成200个, 沙河子道路修整。<br>3. 牧山光伏支架安装8组。<br>4. 牧山灌桩完成70个。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                |                                                                                            |
| 本日现场监理人员: 赵焕村 邵            |                                                                                |                                                                                            |
| 记录人: 邵                     |                                                                                | 总监(总监代表):                                                                                  |