

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 4 月 14 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 8-24℃

工程名称: 南京市高淳区光伏扶贫项目沙河口镇20MW光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

我方监理人员对进场材料加工厂进行巡视检查,要求  
现场作业人员对表面镀锌材料的质量进行检查,同时  
对光伏支架安装进行了巡视检查,要求安装人  
员保证质量的前提下,也要注意安全。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

北京  
电力  
建设  
公司

1. 沙河口镇打桩完成160个。
2. 沙河口镇放点位完成200个。
3. 沙河口镇进行场区平整材料的多。
4. 沙河口镇进行场区临时道路修筑, 支架安装10组。  
镀锌支架完成30个, 材料加工完成30个。

其  
它  
事  
项

进场支架一车

本日现场监理人员

赵峰松

马

记录人: 马

总监(总监代表):