

监 理 日 记()

日期: 2017年03月29日

天气: 阴多云

星期: 三

气温: 9-18℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇20MWp光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查施工情况符合施工组织设计及方案要求, 材料准备充分。审查施工单位报送的资料。加快施工进度, 争取6月30日并网。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设有限公司

1. 进场1台打桩机完成89个孔。
2. 段山打桩也开始施工5人
3. 进场水泥1车, 灌孔工作准备就绪。
4. 钢筋工制作钢筋笼焊接。

其
它
事
项

进一场1车套管(桩头)材料。

本日现场监理人员

记录人: 赵焕柱

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建