

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 03 月 21 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 3-12°C

工程名称: 高洛市高州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MW 光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

上午建设单位周总、雷经理、岳总等领导到施工  
现场视察工作。在施工单位会议室召开会议。  
会上周总要求各参建单位争取 6 月 30 日并网。  
克服一切困难和不可控因素。要求施工单位倒排  
施工进度计划。开压站、外线、光伏场区平行施工。  
确保 6 月 30 日按时间节点顺利并网。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 光伏场区打桩完成 120 个孔。
2. 进场两车水汽粗砂。
3. 现场工地会议室召开进度协调会议。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

记录人: 赵永林

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建