

监 理 日 记 ()

日期: 2018年03月28日

天气: 晴

星期: 二

气温: 6-19°C

工程名称: 高塔市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇20MWp光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

审查施工队上报的资料. 上传
 监理云平台资料. 现场巡视打桩
 成孔的质量. 新1台机械(打桩机).
 现场村民有阻工现象.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 修沙河子路挖掘机1台.
2. 机械打孔完成共计856个孔(5人)
3. 焊接钢管管 127个 (6人)
4. 进场砂子3车.

其 它 事 项

支架材料进场1车. 新进一台打孔机械.

本日现场监理人员

记录人: 赵焕松

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

