

监 理 日 记()

日期: 2017年 04月 01日

天气: 晴

星期: 六

气温: 4-20℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp光伏电站项目

监理 工作 情况	现场巡视检查, 段山 2 台打桩机打孔 正常施工. 现场搅拌站准备工作已基本 完成. 用水泵往蓄水池里抽水. 下午用三轮 农用车往山上倒运钢筋笼. 做浇筑前准备 工作. 现场检查进场材料. 收到图纸会审纪 要 1 份。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	北京电建建设公司	1. 段山 2 台打桩机成孔 86 个. 2. 现场浇筑前准备工作 (山下抽水). 3. 段山出现村民阻工 (下午). 原因说没有 拿到补偿款.
其 它 事 项	4. 现场钢筋加工区. 焊接套管 90 个.	
本日现场监理人员		
记录人: 李×× 李××		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

