

监 理 日 记()

日期: 2017年5月31日

星期: 星期三

天气: 晴
气温: 16~33℃

工程名称: 高邮市高邮区北湖光伏科技有限公司沙河子镇20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

今日巡视检查了支架安装情况,及组件安装情况; 段山1号箱变浇筑圈梁; 有装载机运材料。
沙河子检查了电缆铺设情况; 5个方阵汇流箱、逆变器支架已与今日浇筑完成。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设有限公司

1. 段山, 安装光伏板36组, 1号箱变浇筑圈梁, 安装支架5组。
2. 沙河子, 安装支架16组, 安装光伏板42组, 人工成孔25个, 4平方电缆铺设420米。
3. 沙河子5个方阵汇流箱、逆变器支架已浇筑完成, 安装汇流箱6个。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵振岳 姜振东

记录人:

姜振东

总监 (总监代表):