

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 1 日

星期: 星期四

工程名称: 商洛市丹凤县供电公司沙河子镇20kV老庄变电站

天气: 晴
气温: 18℃-24℃

监 理 工 作 情 况

今日对段山区,沙河子区.组件安装,支架安装进行了巡视检查;铁塔底座浇筑完成;汇流箱已安装16个,升压站护坡土石方开挖基本完成,全场接地材料已到位,人员已就位.线路基础材料已准备齐全.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

北京电力建设有限公司

1. 段山:组件28组,支架10组,人工成孔5个.
2. 铁塔底座4个浇筑完成,
3. 浇筑汇流箱,逆变器支架20个,
4. 沙河子:组件27组,支架16组,
5. 5.6.7.8箱变垫层已浇筑完成.
6. 升压站:场平已完,配电室基础底筋绑扎完.

其 它 事 项

机械准备退场,全场接地材料已到位.

本日现场监理人员

赵振格 吴振东

记录人:

吴振东

总监(总监代表):