

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017年 6 月 2 日

星期: 星期五

天气: 晴

气温: 14-21℃

工程名称: 高淳市南山区地电光伏科技有限公司沙沟镇2016光伏发电项目

现场对段山区组件安装、支架安装进行了巡视检查;对铁塔塔子施工进行了旁站发现底部浇筑存在轻微蜂窝以及预埋筋。  
沙沟子因村民阻路无法施工,因尽快解决问题。

| 承包单位       | 施工内容及进度                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京电力建设有限公司 | 1.段山:安装支架5组,组件4组。<br>2.安装逆变器10个,电缆铺设750米。<br>3.沙沟子全部停工,村民因征地款没有赔偿,导致村民阻路施工队无法上山。<br>4.升压站配电基础模板8组。 |

其它事项: 村民阻路,沙沟子无法施工!

本日现场监理人员: 赵振岳, 姜振东  
记录人: 姜振东  
总监(总监代表):