

监理日记

天气: 阴
气温: 16℃~21℃

日期: 2017年6月11日

星期: 星期日

工程名称: 高洛平北电光伏沙河子镇 Zomul 项目

日星工

监理工作情况

今日我方监理人员对段山区施工进行了巡视检查; 现场组件安装, 有未戴安全帽现象, 对铁塔基础预埋件安装进行了全程旁站. 对施工技术交底和文明施工交底会议进行了旁听. 现场有挖机进行道路整修. 段山今日也出现村民阻工现象以解决, 沙河子仍道路无法施工

承包单位

施工内容及进度

施工情况

北京昌力建设公司

1. 段山铁塔基础预埋件安装.
2. 组件安装48组. 支架整改36组.
3. 人工成孔12个, 电缆敷设.
4. 升压站主要基础模板完成, 配电室基础模板完成. 村民堵路材料上不来!

其它事项

沙河子区村民阻工依然无法施工.

本日现场监理人员

赵德松 吴振东

记录人:

吴振东

总监 (首监代书)