

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 6 月 12 日

星期: 星期一

天气: 晴

气温: 17~27℃

工程名称: 商洛市水电光伏沙河子镇20MW项目

监 理 工 作 情 况

今日对升压站主变基础模板进行验收, 构架基础模板、钢筋验收, 母线支架基础模板验收, 经验收符合规范要求。对升压站技术交底进行了考核; 下午召开监理例会以及对母线的拉拔试验进行检验。

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
北京电力建设有限公司	1. 沙河光伏板倒运, 光伏板安装45组, 支架安装整改合计46组, 人工成孔12个, 电缆敷设, 逆变器安装。 2. 清理厂区新生植被、支架材料敷设, 母线支架抹灰, 实验要进行柜拉拔试验。 4. 升压站基础梁钢筋已绑扎完毕。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 赵继强 关振宇
 记录人: 王松平
 总监 (总监代表):