

# 监 理 日 记

日期: 2017 年 6 月 21 日

星期: 星期二

工程名称: 通渭市南州区北电光伏沙河子镇 20MW 项目

天气: 18-24

气温: 14

监 理 工 作 情 况

今日我方监理人员验收配电室地基梁柱, 经验收符合施工要求; 对地基梁柱、外线十一桩基础垫层浇筑进行了全程旁站。  
段山村民阻工, 导致施工队 52 人全面停工, 沙河子支架组件进行安装, 5. 6. 7. 8 方阵对穿眼。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设有限公司

1. 沙河子 7 号、9 号补安装支架 12 组, 安装光伏板 7 组。  
2. 电气工人绑组件线, 5. 6. 7. 8 方阵对穿眼已完成 90%。

3. 4 号压站地基梁和扶墙柱完成, 浇筑 14 方, 接地材料 50 米, 模块 3 块, 线路 10 塔架基础, 挖土方 120 方。  
段山村民阻工, 让施工队 52 人全面停工。

其 它 事 项

因段山光伏区征地问题未处理。

本日现场监理人员

赵煥柱、吴振东

记录人:

吴振东

总监 (总监代表):