

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 29 日

星期: 星期五

天气: 晴

气温: 17~32

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙沟子镇20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况

今日我方监理人员巡视沙沟子及段山施工情况; 光伏区整改光伏板, 电缆整改, 升压站回填至变池素土, 升压站接地基础防腐, 塔基基础钢筋绑扎。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

北京电力建设有限公司

1. 整改光伏板24组, 灌进石头入1框40个。
2. 电气铺设240电缆200米, 中杆电缆铺设200米。
3. 沙沟子安装支架17组, 安装光伏板16组, 电气工人线
4. 升压站: 回填至变池素土30方, 3:7灰土15方, 刷防腐剂50方。线路11号塔架基础钢筋绑扎完。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵煥松 吴振东

记录人: 吴振东

总监 (总监代表):