

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 18~32℃

日期: 2017年7月1日

星期: 星期二

工程名称: 南通市南川区永东电力建设有限公司 20MW炉内化灰炉项目

监 理 工 作 情 况

今日我方监理人员巡视检查:

升压站框架平台模板支设情况; 沙洲子铁塔基础回填情况。巡视了段山箱变电缆头制作, 电缆沟开挖情况。所有能工作业符合施工要求, 安全及质量可控。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

永东电力建设有限公司

1. 沙洲子铁塔基础回填土方90方, 桩子支模板2/3, 电缆沟电压45组。

2. 段山1、2号箱变3x240电缆头制作完成, 电压中组拖电缆沟100米, 安装光伏板22组, 安装支架20组, 打对穿眼76组。

3. 升压站: 框架平台模板完成。柱模已封6根, 平台钢筋已配完。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵煥柱 严庆平 吴振东

记录人: 吴振东

总监 (总监代表):