

监 理 日 记()

日期: 2017年7月3日

星期: 星期一

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇201112项目

天气: 晴

气温: 20~30℃

监 理 工 作 情 况

今日我方监理巡视检查:

升压站构架钢筋绑扎, 电阻接地装置基坑开挖情况, 施工符合要求规范。段山电缆沟开挖打对穿眼, 沙河子电缆敷设, 下午主持召开监理例会。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设有限公司

1. 段山: 挖电缆沟55米, 打对穿眼70组。
2. 沙河子: 电缆敷设4平方电缆100米。
3. 升压站构架梁钢筋已绑扎完, 平台下部钢筋已铺完, 电阻接地装置基坑已开挖完。
4. SVG设备安装保护。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵焕柱 严庆升 吴振平

记录人: 吴振平

总监 (总监代表):