

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 7 月 8 日

星期: 星期六

工程名称: 商洛市商州区水电系统20MW项目

天气: 晴

气温: 19~34℃

监 理 工 作 情 况

今日我方监理巡视检查: 光伏区逆变器电缆头制作, 电压测试 9号箱变基础开挖情况, 以及电缆沟回填情况. 升压站对主变池浇筑主变池壁进行了旁站.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设有限公司

1. 沙河子: 5号方阵安装制作4台逆变器电缆接头, 测电压25组, 9号箱变基础开挖完成. 道路修水渠, 下雨冲毁路段平整.
2. 蛟山: 人工回填电缆沟55米.
3. 升压站: 浇筑北倒护坡基坑毛石砼50方. 浇筑各变池壁3方, 开挖构架基坑.

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵保柱 严天开 张平

记录人:

吴振东

总监 (总监代表):