

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 9 日

星期: 星期日

工程名称: 南通市通州区永光光伏 20MW 电站项目

天气: 晴

气温: 19~34℃

监
理
工
作
情
况

今日我方监理巡视检查: 光伏区电缆沟回填情况, 电压测试情况, 以及逆变器电缆接头, 施工情况正常。

对升压站护坡砌筑进行了旁站监理, 发现砌筑质量不符合规范要求, 所用毛石表面有土, 以要求整改; 下午召开监理例会。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

永光电力建设有限公司

1. 般山人工回填电缆沟 30 米
2. 沙洲子 5 号方阵安装制作 2 台逆变器电缆桥架, 测电压 30 组。
3. 升压站小电阻接地地板浇筑砼完, 护坡砌筑 30 米。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵煜超, 严庆华, 吴振东

记录人: 吴振东

总监 (总监代表):