

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 7 月 12 日

星期: 星期三

工程名称: 南京市高淳区北电光伏 20MW 项目

天气: 晴
气温: 22~40℃

监 理 工 作 情 况

今日我方监理现场巡视检查:
光伏区人工成孔电缆沟回填情况; 升压站小电阻接地砌砖要求对砖做保湿养护. 对外线七号塔架基础钢筋模板进行了验收符合施工要求.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

北京电力建设公司

1. 沙沟子: 6号方阵测电柜 20 组, 2台逆变器电缆头安装制作完成.

2. 段心: 人工成孔 10 个, 组件与组件接地安装 5 组. 人工回填电缆沟 5 米. 料场备一年石料.

3. 升压站: 小电阻接地砌砖开始, 柜架部名称

其 它 事 项

板开始拆除, 护坡因村民不让拉料上山, 无法施工.
4. 外线七号塔架基础砼浇筑完成.

本日现场监理人员

赵焕松, 严平

总监 (总监代表):

记录人:

吴振东

江苏省建设厅监制