

监 理 日 记()

日期: 2017年7月17日

星期: 星期一

工程名称: 青浦区北电迁址 沙湾子镇 20MW项目

天气: 阴

气温: 18~28℃

监
理
工
作
情
况

今日我方监理现场巡视检查:
8号塔架基础钢筋绑扎情况, 配电
室柜架顶层模板钢管拆除进行了交
全等站, 对现场施工人员进行交底。
交底。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北
京
电
力
建
设
公
司

1. 段山4号方阵箱变焊接地扁铁完成2.
2. 沙湾子测电压20组。
3. 升压站柜架顶层模板钢管已拆除完。
4. 10KV整层开始浇筑。断路器基础开始浇筑。
5. 外线8号塔架基础绑扎钢筋。

其
它
事
项

下午雨停工!

本日现场监理人员

赵辉林 卢庆平 李松子

记录人: 吴振东

总监 (总监代表):