

监理日志 ()

日期: 2017年9月1日

星期: 五

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子20MW项目

天气: 阴~大雨

气温: 17~26℃

监理工作情况

今日我方监理人员现场巡视
检查光伏区铁塔基础回填情况;
8号箱变焊接接地情况, 检查了
升压站开关柜安装情况。

施工单位

施工内容及进度

施工情况

北京电力建设公司

1. 光伏区: 铁塔基础已回填, 完成, 电气焊接
8号箱变接地。
2. 升压站: 10KV安装7个柜, 开始安装套管和
铜牌;

其它事项

3. 外线: 12号塔架基础已开始开挖, 13号塔架
基础准备验收浇筑!

本日现场监理人员

赵焕柱 吴振东

记录人: 吴振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):