

监 理 日 志 ()

天气: 晴

气温: 11~14

日期: 2017年9月7日

星期: 星期四

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙阳子镇, 20MW光伏光伏电站

监
理
工
作
情
况

今日我方监理人员现场巡视检查光伏区组件支架安装情况; 9号方阵焊接接地, 箱变墙体抹灰; 光伏区共 30人施工作业。
对13号支架基础浇筑进行了旁站。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

北电电力建设有限公司

1. 光伏区: 光伏板安装12组, 支架5组。
2. 电气测电压50组, 9号方阵焊接接地。
3. 5号7号箱变墙体抹灰。
4. 升压站: 开始做室内地坪, 并安装进线柜2台。
5. 外线: 13号支架基础浇筑完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵怀松 吴振东

记录人: 吴振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):