

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9月 8日

天气: 阴

星期: 星期五

气温: 17~24℃

工程名称: 南诏市南川区北电光伏沙湾子镇, 20MW光伏张电站项目

监 理 工 作 情 况

今日我方监理人员检查了铁塔安装情况, 进行了现场安全交底工作. 巡视检查了组件安装, 9号箱变砌砖, 情况.

对升压站接地电阻吊装. 架构区架构吊装进行了安全交底, 吊装到位无安全隐患.

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

北电电力建设有限公司

1. 升压站: 电阻接地已就位, 架构区全部吊装完, 断路器已就位!
2. 外线: 12#塔架基础正在备料! 上班人员共计35人
3. 光伏区: 光伏板安装10组, 9号箱变砌砖,

其 它 事 项

- 电气测电压, mcl插头30组, 组件接地30组.
4. 9号箱变浇筑架构造法, 铁塔安装,
 5. 光伏区共计35人施工作业!

本日现场监理人员

赵煥林、袁振东

记录人: 袁振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):