

日期: 2017年 9月 11日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 12~21℃

工程名称: 商洛市商州区水电光伏沙湾子镇20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

今日我方监理巡视检查
光伏区铁塔安装情况; 9号箱变浇筑
钢筋圈梁进行了检查; 巡视检查了
4号压站护坡施工情况, 下午未
持召开监理例会。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

北京电力建设公司

1. 光伏区: 铁塔安装完成95%, 安装组件10组, 测电压25组, 9号方阵接地50组。
2. 9号箱变浇筑钢筋圈梁完成,
3. 段山1号铁塔开始安装。

其
它
事
项

4. 4号压站: 场区沟道垫层已浇筑完。
- 护坡砌毛石30方, 构架区接地已安装完。
5. 6线13号塔架基础回填, 土方完。
6. 12号塔架基础钢筋绑扎完!

本日现场监理人员

赵焕柱, 吴振东

记录人:

吴振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):