

日期: 2017 年 9 月 12 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 14~28°C

工程名称: 商洛市商州区水电光伏沙河子镇20MW光伏电站

监理工作情况

今日早参加新地面技术评审会议, 落实新地面问题。并巡视检查了光伏区 1 号铁塔安装情况; 对 12 号塔是杆子模板进行了验收符合施工要求。
巡视检查高压站护坡砌筑情况。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 光伏区: 9 号箱变墙抹灰, 安装光伏组件 8 组
2. 电气测电压 50 组, 段山 1 号铁塔安装 80, 共计 3 次施工
3. 高压站: 侧墙大墙 40 万, 平拉窗直线屏柜安装 6 组
4. 配电室外墙文化砖已贴完
5. 引线: 12 号塔架基础模板已施工完

其它事项

进场设备: 直流柜 8 件柜。

本日现场监理人员

赵候柱

记录人:

张永

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):