

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9月 19日

天气: 12月

星期：二

气温: 16°~26° E

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙湾子 10MW 光伏电能项目

监
理
工
作
情
况

今日我方监理人员巡视
检查并压站附属安装情况
巡视光伏区支架组件整改情况
以及场区道路维修情况

施工单位

施工内容及进度

施工情况

北京電力建設公司

1. 升压站安装刀闸两组,
2. 外线:十四号塔架基础明日可浇筑.
3. 十五号塔架基础明日放线!
4. 段山光伏区:检查、整改支架组件.

其它事项

修复场区道路。

本日现场监理人员

美振东、赵煥珩

记录人: 姜永平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):