

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 20 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 14~26°C

工程名称: 商洛市商州区中电光伏沙河子20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

今日我方监理人员巡视检查了
光伏区方阵电压测试情况; 支架组件
整改情况。检查了配电室屋面防水施
工情况。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

北京电力建设公司

1. 沙河子光伏区: 6号方阵测电压50组, 7号
方阵挖电缆沟, 清理植被,
2. 段山光伏区: 检查整改1号方阵支架、组件
完成, 修复场区道路完成, 清理材料。

其
它
事
项

3. 升压站: 屋面防水已完成一半, 室内沟道
支架安装已完成一半
4. 外线十四号塔架基础模板钢筋已完成
5. 2号铁塔及9号箱变基础混凝土试块送检。

本日现场监理人员

姜振东, 赵煥松

记录人:

姜振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):