

监 理 日 志 ()

日期: 2017年9月21日

星期: 四

天气: 晴

气温: 15~21

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙湾子镇20MW光伏光伏电站

日
星
工

监
理
工
作
情
况

今日我方监理人员对外线十四号塔架基础模板进行了验收, 符合施工要求。巡视了光伏区光伏敷设情况, 高压站沟道电缆支架情况, 对十四号塔架基础浇筑进行了全程旁站。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

北
京
电
力
建
设
公
司

1. 高压站: 屋面防水施工明日将完成。
2. 至内外沟道电缆支架已完成百分之八十。
3. 外线: 十四号塔架基础浇筑完成!
4. 沙湾子光伏区: 一号箱变至五号箱变, 七号箱变敷设

其
它
事
项

- 高压电缆
5. 段山光伏区: 1、2、3、4号方阵, 支架组件快速整改完成。

本日现场监理人员

赵焕松, 吴振东

记录人:

吴振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):