

监 理 日 志 ()

日期: 2017年9月29日

星期: 五

天气: 晴

气温: 14℃

工程名称: 南平市南川区北电系统沙河子20MW气电机组

监 理 工 作 情 况

今日我方监理人员对4#炉
后浇筑进线沟道砼垫层进行了
旁站工作, 施工符合规范要求,
对组件整改进行了巡视检查,
要求对组件螺栓上紧加固,

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

北京建设局

1. 4#炉后: 浇筑进线沟道砼垫层.
2. 砌部分毛石, 安装桥架和穿墙套管.
3. 无张区: 6号方阵清理植被50%, 检查
整改组件100组.

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵大松

记录人:

李振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):