

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 30 日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 15~20℃

工程名称: 高陵县高陵区北电光伏沙湾子 20MW 光伏电能项目.

监
理
工
作
情
况

今日我方监理人员现场巡
视光伏区 6# 方陈植被清理情况, 要
求工作人员配戴安全帽. 对升压站护
坡砌筑进行了检查, 要求加强砌
筑质量.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 光伏区: 6# 清理植被 80%, 下午阵雨未施工!
2. 升压站: 配进线电缆沟道钢筋, 砌东
边护坡毛石.
3. 安装一组避雷器!

其
它
事
项

4. 外线: 正在谈 2.3.4 号用地.
- 共 40 人能工.

本日现场监理人员

朱振东 赵海松

记录人:

朱振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):