

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 18 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 10-19℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河镇20MWp电项目.

监 理 工 作 情 况	上午参加协调会. 下午整理资料 因沙河子断路(村民). 开压站没有 施工原因材料无法运输上山. 7#方阵 4平方线绑扎. 5#方阵清理植被12人	
施 工 情 况	施工单位 北京电力建设公司	施工内容及进度 开压站: 因村民断路. 材料运输不3. 无法施工. 外线: 2#. 3#塔基础开挖没有施工. 准备明日开始施工。
其 它 事 项	光伏场区: 7#方阵绑扎4平方线. 5#方阵清理植被共计12人	
本日现场监理人员		赵永辉
记录人: 赵永辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

