

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 21 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 14-19℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查. 3#方阵压通讯电缆头完成 30%. 2#方阵安装 MC4 插头 50 组 下发 32 期会议纪要. 整理施工资料.	
施 工 情 况	施工单位 北京电力建设有限公司	施工内容及进度 光伏场区: 2#方阵安装 MC4 插头 50 组. 3#方阵压通讯电缆头完成 30%. 9#方阵整改支架 15 组 缺人数: 12 人 升压站: 因断路没有施工. 外线修 7# 8# 塔
其 它 事 项	基路. 修完路倒运塔架材料.	
本日现场监理人员		赵焕柱
记录人: 赵焕柱		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建