

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11 月 3 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 5-21℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 光伏场区 1#方阵回 填 ^缆 沟, 测电压完成 50%. 9#方阵支架 整改 20 组. 现场施工 12 人.	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	北京电力建设公司	光伏场区: 1#方阵回填电缆沟完成 50% 测电压完成 80% 9#方阵整改支架 20 组 共 12 人 升压站: 村民断路. 停工 外线: 因村民阻路. 7#塔架安装没有施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵焱程
记录人: 赵焱程		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

