

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 5 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 5-18℃

工程名称: 商洛市商州区水电光伏沙河子 20MW 电站项目.

监 理 工 作 情 况	现场检 4# 方阵电^缆沟. 检查 1# 祁东回 填电缆沟完成. 3# 方阵压通讯电缆头 完成 50%. 外线村民阻路 没有组塔 架. 2# 塔基础回填完成.	
施 工 情 况	施工单位 北京电力建设公司	施工内容及进度 光伏场区: 1# 方阵回填电缆沟完成. 3# 方阵压通讯电缆头完成 50% 8# 9# 方阵支架整改完成 共计 15 人 升压站: 村民断路, 工人做沟盖板. 2# 塔基础回填完成. 塔架组立没有施
其 它 事 项	工. 村民阻路. 正在协调.	
本日现场监理人员		赵焕柱
记录人: 赵焕柱		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建