

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 9 日

天气: 阴 小雨

星期: 四

气温: 8-17℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子 20MWp 电站项目.

监 理 工 作 情 况	检查段山光伏场区 敷设 4 平方电缆. 安 装插头完成 80% 7# 方阵支架整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	北京电力建设公司	段山光伏区清理进场道路完成, 4# 方阵 敷设 4 平方电缆, 安装插头完成 80% 7# 方阵 整改支架完成. 共计 12 人施工. 升压站: 村民断路. 没有施工.
其 它 事 项	外线: 今日没有施工. 正在协调. 明日能施工.	
本日现场监理人员	赵焕柱	
记录人: 赵焕柱	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

