

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 12日

天气: 晴

星期: 日

气温: 2-12℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇 20MWp 电站项目.

监
理
工
作
情
况

现场检查光伏场区 2#方阵 4平方电缆
敷设. 3#方阵测电压. 外线没有施
工. 整理监理资料.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

北京电力建设公司

光伏场区: 2#方阵绑扎 4平方电缆完成 50%
3#方阵测电压完成 90%
5#方阵支架整改. 施工人数为 12 人
升压站: 准备角钢和钢网 做室内沟道盖板.

其
它
事
项

外线: 和村民协商中. 没有施工.

本日现场监理人员

赵焕柱

记录人: 赵焕柱

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建