

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 3-14°C

工程名称: 商洛市商州区水电光伏沙河子镇 20MWp 电站项目.

监
理
工
作
情
况

现场检查 绑扎 4 平方电缆, 登施工
单位报送的施工作业资料.

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	北京电力建设公司	光伏场区: 3#方阵校正光伏组件. 绑扎 4 平方 电缆完成 50%, 清理植被杂草. 4#方阵: 绑扎 4 平方电缆完成 50% 共计 25 人施工.

其 它 事 项	升压站外线没有施工.
------------------	------------

本日现场监理人员	赵xx 赵xx
记录人: 赵xx 赵xx	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建