

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 02 日

星期: 日

天气: 多云
气温: 8-20℃

工程名称: 南京高州工业园区江苏新源发电有限公司沙塘镇200MW炉内化灰循环流化床锅炉项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视检查浇筑桩的质量, 对施工前工人进行安全质量技术交底, 现场旁站浇筑施工, 下午5:30接监理马工来项目部。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

北京电力建设公司

1. 段山今日浇筑桩10个, (12人)
2. 现场质量、安全技术交底工作。
3. 桩机成孔 80个。
4. 现场加区制做钢筋笼93个。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 赵晓柱、马勇

记录人: 赵晓柱

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

