

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 2日
 星期: 星期二
 工程名称: 高邮市高邮区地电科技有限公司沙河子镇20MW光伏电站

天气: 多云
 气温: 10℃ - 23℃

监理工作情况

现场巡视段山支架安装, 现场人工放点。电气加工材料, 并继续挖接地扁铁沟, 电缆沟。

沙河子光伏区, 灌注桩孔, 安装支架18组, 电气继续挖接地扁铁沟, 施工放点, 支架材料倒运, 铺料, 料场备料。

承包单位	施工内容及进度
北京建力建设公司	1. 段山光伏区 安装支架7组, 人工成孔17个。 2. 继续挖接地扁铁沟, 电缆沟 3. 沙河子光伏区 灌注桩孔300个, 桩基成孔150个。 4. 安装支架18组, 电气继续挖接地扁铁沟, 施工放点。 5. 支架材料倒运, 铺料, 料场备料。

其它事项

本日现场监理人员: 赵焕桂 刘少峰
 记录人: 刘少峰
 总监 (总监代表):