

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 7日

星期: 星期日

天气: 阴

气温: 8°C - 20°C

工程名称: 商丘市商州区光电光伏科技有限公司沙河子镇20MW光伏电站

监
理
工
作
情
况

巡视段山区支架安装, 检查支架
安装角铁、焊接扁铁, 现场人工挖孔。
沙河子区灌淤推孔, 升压站进行土方
外运, 挖掘机一台, 装载机一台。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北京建力建设有限公司

1. 段山区人工挖孔42个, 支架整改
2. 电气施工接地扁铁沟, 焊接扁铁
3. 沙河子区灌淤推孔300个, 支架工人进行铺料
4. 升压站外运土方约300方, 挖机一台, 50装载机一台

其
它
事
项

有4车组件进厂

本日现场监理人员

刘少峰 赵烁辉

记录人:

刘少峰

总监 (总监代表):