

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 16℃-27℃

日期: 2017 年 5 月 8 日

星期: 星期一

工程名称: 商洛市商州区地信勘察科技有限公司沙河子镇20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况

巡视段山区检查支架安装情况, 记录支架安装角度。检查焊接漏铁情况。沙河子区检查支架安装、灌注桩孔。巡视升压站情况, 外运土方, 共有四辆机械车工作。上午进行了升压站图纸初步会审。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京建大建设有限公司

1. 段山区: 人工成孔41个, 支架整改
2. 段山区: 电气施工接地带铁沟, 焊接漏铁
3. 沙河子区: 支架安装30组, 灌注桩孔81个。
4. 沙河子区: 支架工人进行铺料, 桩套管倒运。
5. 升压站: 外运土方700方, 四辆机械车工作。

其 它 事 项

有4车组件进厂

本日现场监理人员

赵焕胜 刘少峰

记录人:

刘少峰

总监 (总监代表):