

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 10 日

星期: 星期三

工程名称: 南京市高淳区现代科技产业园沙河子镇20MW光伏光伏电站

天气: 晴
气温: 10°C - 28°C

监 理 工 作 情 况

巡视段山区,人工挖孔情况难度有点大,检查接地扁铁沟和焊接扁铁,箱变基础今日开挖,目前还在跟进。沙河子,检查支架安装,灌注桩。光伏组件已开始安装,目前也在跟进。电压箱安装在土地平整,机械挖掘机3台,装载机3台。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南京建力建设有限公司

1. 段山区: 人工挖孔10个,电气施工接地扁铁沟,焊接扁铁
2. 段山区: 箱变基础开挖
3. 沙河子: 支架安装26组,组件安装2组
4. 沙河子: 灌注桩孔150个,支架工人20人进行铺板,山区修路
5. 电压站: 挖土200方,外运土2500方,挖掘机3台,装载机3台
6. 监理单位对进厂组件进行检测

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵煥桂 刘少峰

记录人: 刘少峰

总监 (总监代表):