

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月27日

天气: 晴

星期: 五

气温: 13-19℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目.

监 理 工 作 情 况	检查外线塔架安装. 光伏场区4平方电 缆绑扎、编写监理月报。	
施 工 情 况	施工单位 北京电力建设公司	施工内容及进度 光伏场区: 1#方阵绑扎四平方电缆完成. 整改支架 2#方阵压通讯电缆头完成. 段山岭运至铁塔电气材料. 共10人施工. 变电站: 村民断路. 没有施工. 外线: 2#塔架基础钢筋绑扎完成.
其 它 事 项	1#塔架安装完成. 共计19人.	
本日现场监理人员		赵焕柱
记录人: 赵焕柱		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

