

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 10 日

天气: 晴转阴

星期: 一

气温: 5-14°

工程名称: 高邮市经济开发区内20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

由于早晨下雨, 施工人员未进入施工现场, 下午我方与强召开第三次监理例会, 会议主题关于施工中质量、安全, 进度, 协调等相关事宜进行议论。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设分公司

- ① 升压站工作情况: 已设计完, 沟通升压站相关事宜, 联系施工设备, 下午由项目部组织开会。
- ② 因雨天天气影响, 沙湾子进场道路涉及附近村民占地改包, 所以进场道路修建暂停。
- ③ 下午中坪桩位放点 110 个。
- ④ 段山全部暂停施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵峰柱 马强

记录人:

马强

总监 (总监代表):