

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 9-21℃

工程名称: ~~南京高电压技术有限公司沙河子20MVA光伏电站项目~~

监 理 工 作 情 况	我方监理人员同施工单位人员对段4.沙河子光伏支架 安装、道路维修、清障、进行了巡视检查,下午又 召开了监理例会,同时对会议纪要进行总结。	
施 工 情 况	承包单位 北 京 电 力 建 设 分 司	施工内容及进度 1. 沙河子打桩完成70%。放点位完成450个。 2. 沙河子进行场地平整,进场道路修整并设置位置 3. 段4周边位置放点成孔完成50%,进行道路临时道 路修整及桩位场地平整。 4. 段4光伏支架完成2号组。
其 它 事 项	召开了监理例会。	
本日现场监理人员	赵保柱 王勇	
记录人: 马芳	总监(总监代表):	