

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 8-24°C

工程名称: ~~南京南化石化有限公司沙河子光伏项目~~

我方监理人员对段山及沙河子光伏支架安装、灌桩、及道路维修与场地平整进行了巡视检查,要求施工单位在施工中注意人身安全,避免施工中发生安全事故。

监理单位	承包单位	施工内容及进度
施工情况	南京南化石化有限公司	1. 段山平整场地,道路修整 2. 段山灌桩完成134个 3. 段山测量放线桩位设置 4. 沙河子11组场地平整及10组场地平整 5. 沙河子10组打桩完成88个,沙河子11组打桩完成80个
其它事项		
本日现场监理人员		赵焕松 孙
记录人: 孙		总监(总监代表):